

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

کل عملکرد سال ۱۴۰۰ (سه ماهه سوم)

تعهدات و عملکرد توسعه و تکمیل تاسیسات آب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه	کیلومتر	۲۷,۲	۸۵,۴۴۳	314
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۹۲,۳۲	۴۳,۹	47.55
خطوط انتقال و آبرسانی	کیلومتر	۸۸,۴	۵۲,۴۸۸	59.37
مخازن وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۱۶۹۰۰	-	-
مخازن در دست ساخت	متر مکعب	۶۳۲۴	-	-
حفر چاه	حلقه	۲۸	۳۰	107
تجهیز چاه	حلقه	۵۶	۳۰	53.57
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	-	۰	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	-	۰	-

تعهدات و عملکرد توسعه تاسیسات فاضلاب

شرح	واحد سنجش	مصوب بودجه ۱۴۰۰	عملکرد ۱۴۰۰	درصد پیشرفت
احداث و توسعه شبکه جمع آوری و خط انتقال	کیلومتر	۳۷,۳	۴۲,۸۲۳	114.8
اصلاح و بازسازی شبکه	کیلومتر	۶,۹۱	۱,۸۲	26.34
ایستگاه پمپاژ	باب	-	-	-
تصفیه خانه در دست ساخت	متر مکعب	۱۲۰۰	-	-
تصفیه خانه وارد شده به مدار بهره برداری	متر مکعب	۱۵۰۵۰۰	-	-